Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Weihnachten 2025-2026	2 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26	
2	Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27	
3	**Weihnachten 2027-2028**	**441 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 09.10.26**	
4	**1 Baustelleneinrichtung**	**441 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 09.10.26**	
5	Erstumfassende Rohbauarbeiten	30 Tage	Mon 07.04.25	Fre 15.05.25	8
6	Parkettrückschnitt HT+NT	15 Tage	Mon 13.01.25	Mon 03.02.25	
7	**VS 3.1.01 Rohbau**	**211 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 13.03.26**	
8	BE Bauzaun, Baustellig	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	39
9	BE Containerstellung, Straßensperrung	20 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	39
10	Entfernen Kran-Fläche	15 Tage	Mon 05.05.25	Fre 23.05.25	
11	Entfernen Lüftung NT	15 Tage	Mon 26.05.25	Fre 13.06.25	
12	Kranstellung Altrum	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	
13	Schutzabdeckungen Innenbereich HT	20 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	
14	Rückbauarbeiten Fundamente HT + EZG	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	39
15	Rückbauarbeiten KLD, deckenschiitze HT 2. G.OG	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	
16	Rückbauarbeiten Decken und Wände HT 1 OG	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25	
17	Rückbauarbeiten Decken HT EG	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	
18	Parkettrohrleerausbau HT+NT	12 Tage	Mon 13.05.25	Fre 30.05.25	
19	Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;	5 Tage	Mon 09.06.25	Mon 07.07.25	
20	Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;	5 Tage	Mo 23.05.25	Fre 13.03.25	
21	Wanddurchbrüche HT 1.OG KLD;	7 Tage	Don 22.05.25	Fre 23.05.25	
22	Wanddurchbrüche HT EG	2 Tage	Don 05.06.25	Fre 06.06.25	
23	Rückbauarbeiten HLS/Lüftungen HT	25 Tage	Mon 05.05.25	Fre 06.06.25	
24	Rückbauarbeiten HT Herstell Stützen Subste	15 Tage	Mon 02.06.25	Fre 20.06.25	
25	Deckendurchbruch Pur Decke ü. 2.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	
26	Deckendurchbruch Pur Decke ü. 1.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	
27	Deckendurchbruch Pur Decke ü. 1.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	
28	Deckendurchbruch Pur Decke ü. EG HT Lüftung	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	
29	Deckendurchbruch Pur Keller	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25	
30	Aussenwände NT Decken, HLS/Lüftungen	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	
31	Rückbauarbeiten Restarbeiten HT+NT	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	
32	Unterstützungsp NT	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	
33	Deckendurchbruch Dachaussteig Verb.gang	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
34	Dachkonstruktionsarbeiten NT, Verb. Nord	30 Tage	Mon 10.09.25	Fre 31.10.25	
35	Mauerarbeiten HT	30 Tage	Mon 29.10.25	Fre 28.11.25	
36	Mauerarbeiten NT	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	
37	Restarbeiten	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26	
38	**VS 3.2.01 Fl Estrich**	211 Tage	Mon 13.01.25	Fre 24.04.25	
39	HT Herstelle Deckenfugen, Installation	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 03.04.25	
40	Trennlage HT 1.OG EG	10 Tage	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25	
41	Estrichg. HT 1.OG EG	10 Tage	Mon 07.04.25	Fre 17.04.25	
42	Trennlage NT 1.OG EG	5 Tage	Mon 14.04.25	Fre 18.04.25	
43	Estrichg. NT 1.OG EG	10 Tage	Mon 21.04.25	Fre 24.04.25	
44	Fertiginstallation HT, Industrieboden	45 Tage	Mon 23.02.26	Fre 23.04.26	
45	Fertigstallation NT, Industrieboden	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 26.06.26	
46	Fl Anlage HT	20 Tage	Mon 23.02.26	Fre 19.03.26	
47	**VS 3.2.02 Lernbr**	264 Tage	Mon 13.01.25	Fre 03.04.25	
48	Rohmontage HT Achse 22-26	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 30.05.25	
49	Rohmontage HT Achse 3-22	15 Tage	Mon 03.06.25	Fre 20.06.25	
50	Rohmontage HT Achse 1-3	15 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25	
51	Rohmontage NT	50 Tage	Mon 14.07.25	Fre 19.09.25	
52	Fertigstallation HT +NT	60 Tage	Mon 16.03.26	Fre 05.06.26	
53	**VS 3.2.03 Nässg**	253 Tage	Mon 05.05.25	Fre 04.05.26	
54	Rohinstallation HT Hauptgrup Achse 22-26	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	
55	Rohinstallation HT Hauptgrup Achse 3-22	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25	
56	Rohinstallation HT Hauptgrup Achse 22-26	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 13.03.25	
57	Rohinstallation HT Ü. 2.I.OG	25 Tage	Mon 13.08.25	Fre 17.10.25	
58	Rohinstallation HT Ü. 1.OG	30 Tage	Mon 20.10.25	Fre 28.11.25	
59	Rohinstallation HT EG Foyer, Aufenthalt, Tiefa.	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 13.11.25	
60	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	
61	Rohinstallation HT Flur 1.OG	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	
62	Rohinstallation HT Flur 1.OG	10 Tage	Mon 12.01.26	Fre 23.01.26	
63	Rohinstallation NT	50 Tage	Mon 14.07.25	Fre 19.09.25	
64	Fertigstellung HT	40 Tage	Mon 13.01.26	Fre 06.03.26	
65	Fertigstellung NT	25 Tage	Mon 13.06.26	Fre 08.05.26	
66	**VS 3.2.04 Lüftung**	393 Tage	Mon 05.05.25	Fre 17.07.26	
67	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	69
68	Rohinstallation HT Flur 1.OG	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	
69	Rohinstallation HT Flur C.OG	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	
70	Rohinst. HT Steigstrang Achse 33 GG 2.OG Dach	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 08.08.25	
71	Rohinst. HT Steigstrang Achse 8 1.OG Dach	10 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.08.25	
72	Rohinst. HT Steigstrang Achse 26-27 1.OG Dach	10 Tage	Mon 21.08.25	Fre 03.09.25	
73	Rohinstallation NT	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	
74	Lüftungsgruppen Dach HT	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25	
75	Lüftungsgruppen Dach HT Kanäle	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	
76	Fertigstallation HT	30 Tage	Mon 06.04.26	Fre 15.05.26	
77	Fertigstellung NT	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.06.26	
78					
79	**VS 4.1 Betonarbeiten (Sichtbetonsanierung)**	**90 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 21.11.25**	
80	**Ausführung Betonarbeiten HT + NT**	**90 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 21.11.25**	**82**
81	Gerüstaufbau HT	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25	
82	Gerüstaufbau NT	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	
83	Gerüstabbau HT	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	
84	Gerüstabbau NT	5 Tage	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25	
85	Gerüstbau HT Verb. Nord	10 Tage	Mon 27.07.25	Fre 07.08.25	
86	Gerüstabbau HT	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25	
87					
88	**VS 4.3 Dacharbeiten**	166 Tage	Mon 21.07.25	Fre 27.03.26	
89	Dachdämmung, Dachabdichtung HT	70 Tage	Mon 21.07.25	Fre 24.10.25	
90	Dachdämmung, Dachabdichtung NT	25 Tage	Mon 06.10.25	Fre 13.11.25	3AAA
91	Ext. Begrünung	20 Tage	Mon 27.10.25	Fre 27.11.25	
92	**VS 4.4 Fassadenarbeiten**	**223 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 12.06.26**	
93	Rückbau Sonnenschutz HT Südseite	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25	
94	Ausführung HT Fenster Achse 22-26	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 15.08.25	
95	Ausführung HT Fenster Flure ü.2.OG	15 Tage	Mon 11.08.25	Fre 29.08.25	
96	Ausführung HT Fenster Tiefa. 3.OG EG	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25	
97	Ausführung HT Brüstung K.E.2.; 1.OG	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	
98	Fristgemäß	55 Tage	Mon 01.12.25	Fre 27.02.26	
99	Ausführung HT Fenster EG Foyer, Aufenthalt	20 Tage	Mon 30.03.26	Fre 08.05.26	
100	Ausführung NT Fenster K.E. 1.OG 1.UG	35 Tage	Mon 02.02.26	Fre 17.04.26	
101	Ausführung NT Fenster Tiefa.	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26	
102	Ausführung Verbindungsflure Nord	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	
103	**VS 4.5 Metallbau 1 (Stahl-Innentüren)**	**30 Tage**	**Mon 18.11.25**	**Fre 19.12.25**	
104	Ausführung Stahl-Innentüren	30 Tage	Mon 18.11.25	Fre 19.12.25	
105	**VS 4.6 Trockenbau (Innenausbildung, groß)**	**123 Tage**	**Mon 03.11.25**	**Fre 24.04.26**	
106	Innenabtrennungen HT	25 Tage	Mon 03.11.25	Fre 05.12.25	
107	Innenabtrennungen NT	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	
108	Vorsatzschalen HT	30 Tage	Mon 03.11.25	Fre 12.12.25	
109	Vorsatz NT	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	
110	Trockenbau Wände + Decken HT	30 Tage	Mon 12.01.26	Fre 20.02.26	
111					
112	**VS 4.7 Fachraum 1.EA**	**30 Tage**	**Mon 13.05.26**	**Fre 24.07.26**	
113	Ausführung Fachraumarbeiten	30 Tage	Mon 13.05.26	Fre 24.07.26	
114	**VS 4.8 Gebäudeautomation**	**103 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 17.09.26**	
115	Rohinstallation	60 Tage	Mon 13.04.26	Fre 09.07.26	
116	Ausführung Gebäudeautomation	60 Tage	Mon 20.04.26	Fre 17.07.26	
117	**VS 4.9 Blitzschutz**	**15 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Fre 30.07.26**	
118	Ausführung Wirzschutz HT	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 30.07.26	
119	Ausführung Wirzschutz NT	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 30.07.26	
120	**VS 5.1 Fliesen /Plattenarbeiten**	**40 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Fre 04.09.26**	
121	Ausführung Fliesen	40 Tage	Mon 13.07.26	Fre 04.09.26	
122	**VS 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)**	**40 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 26.06.26**	
123	Ausführung Tischler Möbel HT	40 Tage	Mon 04.05.26	Fre 26.06.26	
124	MC-Trennwände	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	
125	Ausführung Tischler Möbel NT	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	
126	**VS 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)**	**40 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 05.06.26**	
127	Ausführung Tischler Türen	40 Tage	Mon 13.04.26	Fre 05.06.26	
128	**VS 5.4 Parkett**	**115 Tage**	**Mon 13.01.26**	**Fre 19.06.26**	
129	Ausführung Parkett HT	35 Tage	Mon 13.01.26	Fre 27.02.26	
130	Sockelleisten HT Klassenräume	20 Tage	Mon 16.02.26	Fre 13.03.26	
131	Sockelleisten NT Flure	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 02.04.26	
132	Ausführung Parkett NT	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 13.04.26	
133	Sockelleisten NT	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	
134	**VS 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)**	**55 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 03.07.26**	
135	Ausführung Schlosser Treppengeländer, Lüftungsgitte	55 Tage	Mon 20.04.26	Fre 03.07.26	
136	**VS 5.6 Maler**	**60 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 24.07.26**	
137	Ausführung Maler HT	50 Tage	Mon 04.05.26	Fre 13.07.26	
138	Ausführung Maler NT	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	
139	**VS 5.7 Bindeschutz**	**30 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 12.06.26**	
140	Ausführung Bindeschutz HT	25 Tage	Mon 04.05.26	Fre 05.06.26	
141	Ausführung Bindeschutz NT	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	
142	**VS 5.8 Schließanlage / Sperrplan**	**20 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 26.06.26**	
143	**VS 5.9 Hohlraumboden (Lehrerbereich)**	**20 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 26.06.26**	
144	**VS 5.10 Lernbereiche / Sperrsplint**	**20 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 26.06.26**	
145	Ausführung Lernbereiche Teil 1 HT + NT	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	
146	**VS 5.11 Möblierung**	**20 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 26.06.26**	
147	Ausführung Hochinstierierung	20 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	
148					
149	**VS 6.1 Beschilderung**	**15 Tage**	**Mon 06.04.26**	**Fre 17.04.26**	
150	Ausführung Beschilderung	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26	
151	**VS 6.2 Reinigung**	**10 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 24.04.26**	
152	Ausführung Reinigung	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	
153	**Feuerlöschgeräte (GP)**	**5 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 17.04.26**	
154	**Schließanlage**	**5 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 17.04.26**	
155	**Nutzerschutz, IT-Technik Fachbereich GP**	**10 Tage**	**Mon 06.04.26**	**Fre 17.04.26**	
156	**BRA Vorbegehung**	**1 Tag**	**Mon 13.09.27**	**Mon 13.09.27**	
157	**Abnahmen, Mängelbeseitigung**	**15 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Fre 01.10.27**	
158	**BRA Abnahme**	**1 Tag**	**Mon 11.10.27**	**Mon 11.10.27**	
159	**Puffer**	**14 Tage**	**Mon 11.10.27**	**Don 28.10.27**	
160	**Übergabe an Nutzer**	**1 Tag**	**Fre 29.10.27**	**Fre 29.10.27**	
161	**Umzug Schule von Interim zu Südtrakt**	**10 Tage**	**Mon 01.11.27**	**Fre 12.11.27**	
162	**Rückbau Interim**	**10 Tage**	**Mon 15.11.27**	**Fre 26.11.27**	
163	**3.Bauabschnitt Sporthalleisanierung**	**60 Tage**	**Mon 28.02.28**	**Fre 05.05.28**	
164	Sporthalleisanierung (außerhalb Kompetenzbü	60 Tage	Mon 28.02.28	Fre 05.05.28	

Projekt: 241001 Hofg_Gesamt
Datum: Fre 03.05.25

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Externer Vorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktive Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manuelle Sammelvorgang · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt