Generalsanierung
Hohenstaufen-
Gymnasium

Vorabzug

dasch zürn + partner
Index 00@Mon 06.10.25abm|bbpa

Rahmenterminplan

Nr.	Ü	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		Weihnachten 2025-2026	1 Tag	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26		
2		Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Mon 21.12.26	Fre 06.01.27		
3		Weihnachten 2027-2028	356 Tage	Mon 23.06.25	Fre 24.11.26		
4		1.Bauabschnitt	356 Tage	Mon 23.06.25	Fre 20.11.26		
5		VE 5.1.01 Rohbau	155 Tage	Mon 21.07.25	Fre 13.03.26		
6		Deckendurchbruch Flur Decke ü. 2.OG HT Lüftung	42 Tage	Mon 29.07.25	Die 23.09.25		
7		Deckendurchbruch Flur Decke ü. 1.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25		
8		Deckendurchbruch Flur Decke ü. 3.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25		
9		Deckendurchbruch Flur Decke ü. EG HT Lüftung	5 Tage	Mon 22.09.25	Don 02.10.25		
10		Dachkonstruktionsarbeiten HT, abschnittsweise	70 Tage	Mon 21.07.25	Fre 24.10.25		
11		Stahlkonstruktionen Lüftungsgeräte HT	10 Tage	Don 09.10.25	Mit 22.10.25		
12		Rückbauarbeiten Restarbeiten HT+NT	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25		
13		Dachabdichtungen HT, Rückbau Decke, Betonerarbeiten	15 Tage	Mon 27.10.25	Fre 14.11.25		
14		Deckendurchbruch Dachaussicht Verb.gang	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25		
15		Dachkonstruktionsarbeiten NT abschnittsw., Verb. Nord	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 12.12.25		
16		Maurerarbeiten HT	90 Tage	Mon 16.08.25	Fre 19.12.25		
17		Maurerarbeiten NT	20 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26		
18		Restarbeiten	15 Tage	Mon 22.02.26	Fre 13.03.26		
19		VE 5.2.01.1 Fenster	171 Tage	Mon 13.10.25	Fre 29.05.26		
20		Traisenbau HT 3.OG EG	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25		
21		Kalteisig HT 3.OG-EG	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 13.12.25		
22		Traisenbau NT 1.OG-UG	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25		
23		Kalteisig NT 1.OG-UG	20 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26		
24		Fertigmontalarm HT, Inbetriebnahme	85 Tage	Mon 17.03.26	Fre 10.07.26		
25		Fertigmontalarm NT, Inbetriebnahme	65 Tage	Mon 13.04.26	Fre 09.06.26		
26		PV-Anlage HT (Stadtwerke DP)	45 Tage	Mon 16.02.26	Fre 17.04.26		
27		Blitzschutz HT	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26		
28		Blitzschutz NT	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26		
29		VE 5.2.02 Sanitär	261 Tage	Mon 06.10.25	Fre 05.06.26		
30		Rohrinnage HT Rest (Dachentwässerung)	20 Tage	Mon 06.10.25	Fre 31.10.25		
31		Rohrinnage HT Hetzeam	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 21.11.25		
32		Rohrinnage NT	55 Tage	Mon 06.10.25	Fre 19.12.25		
33		Fertigmontalarm HT +NT	60 Tage	Mon 16.03.26	Fre 05.06.26		
34		VE 5.2.03 Heizung	141 Tage	Mon 13.10.25	Fre 15.05.26		
35		Rohrinstallation HT KG Fenster 1-3.OG	45 Tage	Mon 27.10.25	Fre 19.12.25		
36		Rohrinstallation HT EG Foyer, Aufenthalt, Trhs.	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25		
37		Rohrinstallation HT Flur 3.OG, Fenster	30 Tage	Mon 12.01.26	Fre 23.01.26		
38		Rohrinstallation HT Flur 2.OG, Fenster	30 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26		
39		Rohrinstallation HT Flur 1.OG, Fenster	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26		
40		Rohrinstallation NT	50 Tage	Mon 13.10.25	Fre 19.12.25		
41		Fertigmontage HT	45 Tage	Mon 23.02.26	Fre 17.04.26		
42		Fertigmontage NT	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		
43		VE 5.2.04 Lüftung	211 Tage	Mon 06.09.25	Fre 17.07.26		
44		Dachdurchführungen HT	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25		
45		Rohrinstallation HT Flur 3.OG Rest	15 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25		
46		Rohrinstallation HT Flur 2.OG Rest	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25		
47		Rohrinstallation HT Flur 1.OG Rest	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25		
48		Rohrinstallation HT EG Foyer/Aufenthalt	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25		
49		Rohrinstallation NT	30 Tage	Mon 06.09.25	Fre 17.10.25		
50		Lüftungsgruppe Dach HT	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25		
51		Lüftungsgruppe Dach HT Hunde	20 Tage	Mon 01.12.25	Don 29.01.26		
52		Fertigstallation HT	90 Tage	Mon 06.04.26	Fre 15.05.26		
53		Fertigmontalion NT	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 26.06.26		
54		Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26		
55		VE 4.1 Betonarbeiten (Sichtbetonsanierung)	95 Tage	Mon 23.06.25	Fre 31.10.25		
56		Ausführung Betonarbeiten HT Süd + Ost	60 Tage	Mon 23.06.25	Fre 19.09.25		
57		Ausführung Betonarbeiten HT West + Nord	90 Tage	Mon 23.06.25	Fre 24.10.25		
58		Ausführung Betonarbeiten NT	95 Tage	Mon 23.06.25	Fre 31.10.25		
59		VE 4.2 Gerüst	171 Tage	Mon 03.08.26	Fre 26.03.27		
60		Gerüstaufbau HT	168 Tage	Mon 29.08.25	Fre 01.05.26		
61		Gerüstabbau HT	168 Tage	Mon 04.05.26	Fre 31.12.26		
62		Gerüstaufbau NT	153 Tage	Mon 13.07.26	Fre 26.03.27		
63		Gerüstabbau NT	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26		
64		VE 4.3 Dacharbeiten	153 Tage	Mon 11.08.25	Fre 27.03.26		
65		Dampfsperre / Notabdichtung HT, abschnittsweise	35 Tage	Mon 11.08.25	Fre 26.09.25		
66		Gefälledämmung, Dachabdichtung HT, abschnittsweise	30 Tage	Mon 27.10.25	Fre 05.12.25		
67		Dachdämmung, Dachabdichtung NT	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 19.12.25	334A	
68		Ext. Begrünung NT	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26		
69		VE 4.4 Fassadenarbeiten	168 Tage	Mon 06.10.25	Fre 12.06.26		
70		Ausführung HT Fenster Kl.2\. 1-3.OG	50 Tage	Mon 06.10.25	Fre 12.12.25		
71		Ausführung HT Fenster Flure 1-3.OG	35 Tage	Mon 27.10.25	Fre 12.12.25		
72		Ausführung HT Fenster Trhs. 3.OG-EG	35 Tage	Mon 27.10.25	Fre 12.12.25		
73		Ausführung HT Brieftaleh Kl.2\. 1-3.OG	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26		
74		Fronpersiode	51 Tage	Mon 03.11.25	Fre 27.01.26		
75		Ausführung HT Fenster EG Foyer, Aufenthalt	30 Tage	Mon 30.03.26	Fre 08.05.26		
76		Ausführung HT Fenster Kl.2\. 1.OG-1.UG	35 Tage	Mon 02.02.26	Fre 17.04.26		
77		Ausführung NT Fenster Trhs.	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		
78		Ausführung Verbindungsflure Nord	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26		
79		VE 4.5 Metallbau (Stahl-Innentüren)	167 Tage	Mon 02.03.26	Fre 15.10.26		
80		Ausführung Stahl-Innentüren Flure+Treppenhäuser	30 Tage	Mon 02.03.26	Fre 14.04.26		
81		VE 4.7 Trockenbau (Innendämmung, GK/F)	167 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.04.26		
82		Innenblendmauerbeten HT	45 Tage	Mon 16.02.26	Fre 16.04.26		
83		Innenblendmauerbeten NT	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25		
84		Notausgut HT	40 Tage	Mon 16.02.26	Fre 09.04.26		
85		Notausgut NT	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25		
86		Trockenbau Wände + Decken HT	20 Tage	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25		
87		Trockenbau Wände + Decken NT	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 01.05.26		
88		Gebäudeabtrennungen	40 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26		
89		HT Außentreppe	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26		
90		HT Innentreppe	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.03.26		
91		VE 4.7 Fachraum 1.6A	30 Tage	Mon 15.06.26	Fre 24.07.26		
92		Ausführung Fachraumarbeiten	30 Tage	Mon 15.06.26	Fre 24.07.26		
93		VE 4.8 Gebäudeautomation	201 Tage	Mon 16.09.25	Fre 10.07.26		
94		Rohrinstallation	60 Tage	Mon 16.09.25	Fre 05.12.25		
95		Ausführung Gebäudeautomation	60 Tage	Mon 20.04.26	Fre 10.07.26		
96		VE 4.9 Blitzschutz	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26		
97		Ausführung Blitzschutz HT	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26		
98		Ausführung Blitzschutz NT	15 Tage	Mon 12.01.26	Fre 30.01.26		
99		VE 5.1 Fliesen+ Plattenarbeiten	40 Tage	Mon 02.03.26	Fre 24.04.26		
100		Ausführung Fliesen	40 Tage	Mon 02.03.26	Fre 24.04.26		
101		VE 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)	30 Tage	Mon 16.05.26	Fre 26.06.26		
102		Ausführung Tischler Möbel HT, Sockelkabel	25 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26		
103		WC-Trennwände	10 Tage	Mon 16.05.26	Fre 29.05.26		
104		Ausführung Tischler Möbel NT	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26		
105		VE 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)	40 Tage	Mon 13.04.26	Fre 05.06.26		
106		Ausführung Tischler Türen	40 Tage	Mon 13.04.26	Fre 05.06.26		
107		VE 5.4 Parkett	90 Tage	Mon 16.02.26	Fre 19.06.26		
108		Ausführung Parkett HT	45 Tage	Mon 16.02.26	Fre 16.04.26		
109		Sockelleisten HT Klassenzimmer	15 Tage	Mon 06.04.26	Fre 24.04.26		
110		Sockelleisten HT Flure	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 15.05.26		
111		Ausführung Parkett NT	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26		
112		Sockelleisten NT	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26		
113		VE 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)	50 Tage	Mon 20.04.26	Fre 03.07.26		
114		Ausführung Schlosser Treppengeländer, Lüftungsgrdrve	35 Tage	Mon 20.04.26	Fre 03.07.26		
115		VE 5.6 Maler	60 Tage	Mon 06.04.26	Fre 26.06.26		
116		Ausführung Maler HT	30 Tage	Mon 06.04.26	Fre 12.06.26		
117		Ausführung Maler NT	30 Tage	Mon 18.05.26	Fre 26.06.26		
118		VE 5.7 Blendschutz	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26		
119		Ausführung Blendschutz HT	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26		
120		Ausführung Blendschutz NT	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26		
121		VE 5.10.03 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26		
122		Ausführung Landschaftsbau Teil 1 HT Nord + NT	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26		
123		VE 5.10.01 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung (ausserhalb Hospersiode)	30 Tage	Mon 26.02.29	Fre 05.05.28		

Projekt: 241001_HoGy_Gesamt
Datum: Mon 06.10.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt