Generalsanierung
Hohenstaufen-
Gymnasium

Vorabzug

dasch zorn + partner
Index 00/Zjw 10.02.2Aufzug/Stjaa

Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsvorgangsnume	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcenname
1		Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Don 24.12.26	Fre 08.01.27		
7		Weihnachten 2027-2028	1 Tag	Sam 24.12.27	Don 01.01.28		
8		Aktiur schließt	9 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26		
9		Aktiur öffnet	2 Tage	Don 01.07.26	Fre 03.07.26		
10		Hauptarbeiten	505 Tage	Don 30.04.26	Mon 14.12.28		
11		DSO 1.BA Abschluss Bauleitung	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
12		LAO 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 22.12.28	Fre 22.12.28		
13		LAO 2.BA Abschluss Bauleitung	1 Tag	Fre 05.05.28	Fre 05.05.28		
14		LAO 2.BA Abrechnung	1 Tag	Mon 14.12.28	Mon 14.12.28		
15		DSO 1.BA Abschluss Bauleitung	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
16		DSO 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26		
17		Gerätetechnisches Sonderprogramm II 1.+2.BA Abrechnung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
18		Dr. Stiftung BW Schnerer Wittlief Abschluss Bauleitung	1 Tag	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26		
19		Baustelle	287 Tage	Mon 01.07.26	Don 18.08.27		
20		KG 1.1 Erd Rohbau	187 Tage	Mon 01.07.26	Mon 29.03.27		
21		Rückbauarbeiten Restarbeiten HT-NT	10 Tage	Mon 01.01.26	Fre 30.01.26		Rückbauarbeiten Restarbeiten HT-NT
22		Ortsteinsrinnen NT, Rückbau Decke, Betonnarbenbeben	15 Tage	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26	00.00	Ortsteinsrinnen NT, Rückbau Decke, Betonnarbenbeben
23		Deckendurchbruch Durchsuchung Verk.gang NT	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26	00.00	Deckendurchbruch Durchsuchung Verk.gang NT
24		Dachkonstruktionsarbeiten NT abschnittw.	30 Tage	Mon 23.02.26	Fre 03.04.26	20.02	Dachkonstruktionsarbeiten NT abschnittw.
25		Mauerarbeiten u. Deckenschließungen HT	60 Tage	Mon 01.11.25	Don 29.01.26		Mauerarbeiten u. Deckenschließungen HT
26		Mauerarbeiten u. Deckenschließungen NT	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	39.00	Mauerarbeiten u. Deckenschließungen NT
27		Erdarbeiten Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal	40 Tage	Mon 13.06.26	Fre 06.11.26	88	14.06 Erdarbeiten Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal
28		Restarbeiten	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26		
29		KG 1.2.01 L.Gebäude	20 Tage	Mon 03.01.26	Fre 29.01.26		
30		Treppenlauf HT 0.DG-EG	20 Tage	Mon 03.01.26	Fre 23.02.26		Treppenlauf HT 0.DG-EG
31		Kabelzug HT 0.DG-EG	20 Tage	Mon 03.01.26	Fre 23.02.26	02.00	Kabelzug HT 0.DG-EG
32		Treppenlauf NT 1.OG-UG	25 Tage	Mon 03.01.26	Fre 23.04.26	09.00	Treppenlauf NT 1.OG-UG
33		Kabelzug NT 1.OG-UG	30 Tage	Mon 03.01.26	Fre 26.06.26	30.00	Kabelzug NT 1.OG-UG
34		Fertiginstallation HT Elektrotechnik	110 Tage	Mon 01.06.26	Fre 09.11.26	31.00	Fertiginstallation HT, Elektrotechnik
35		Fertiginstallation NT Elektrotechnik	25 Tage	Mon 03.01.26	Fre 04.02.26	04.07	Fertiginstallation NT, Elektrotechnik
36		Trassenbau PV	20 Tage	Mon 03.01.26	Fre 30.01.26	06.04	Trassenbau PV
37		KG 1.2.02 Sonstig	206 Tage	Mon 13.03.25	Fre 06.11.26		
38		Rohmontage HT Best.Dachentwässerung	15 Tage	Mon 13.11.25	Fre 05.02.26		Rohmontage HT Best.Dachentwässerung
39		Rohmontage HT Hecksen	21 Tage	Mon 13.10.25	Fre 05.02.26		Rohmontage HT Hecksen
40		Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal ST	30 Tage	Mon 12.05.26	Fre 30.10.26	25.04 SSAA/5 Tage	Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal ST
41		Rohmontage NT	30 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.03.26	02.00	Rohmontage NT
42		Fertigmontage HT	60 Tage	Mon 17.08.26	Fre 06.11.26	33.00	Fertigmontage HT
43		Fertigmontage NT	60 Tage	Mon 17.08.26	Fre 06.11.26	33.00	Fertigmontage NT
44		KG 1.2.03 Hecksen	196 Tage	Mon 02.03.26	Fre 30.11.26		
45		HK-Montage EOG, KLu., WC-Bereiche	20 Tage	Mon 23.02.26	Fre 20.03.26	23.02	HK-Montage EOG, KLu., WC-Bereiche
46		HK-Montage 1.OG, KLu., WC-Bereiche	20 Tage	Mon 23.03.26	Fre 17.04.26	30.03 SSAA/5 Tage	HK-Montage 1.OG, KLu., WC-Bereiche
47		HK-Montage 2.OG HT, KLu., WC-Bereiche	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	43.04	HK-Montage 2.OG HT, KLu., WC-Bereiche
48		HK-Montage EG HT	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	141	HK-Montage EG HT
49		HK-Montage HT Flur 3.OG	10 Tage	Mon 11.05.26	Don 28.05.26	103	13.05 HK-Montage HT Flur 3.OG
50		HK-Montage HT Flur 2.OG	10 Tage	Fre 29.05.26	Don 11.06.26	105	29.05 HK-Montage HT Flur 2.OG
51		HK-Montage HT Flur 1.OG	10 Tage	Don 11.06.26	Mit 24.06.26	107	11.06 HK-Montage HT Flur 1.OG
52		Rohmontage NT	30 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.03.26	02.00	Rohmontage NT
53		HK-Montage NT UG-EG	10 Tage	Mon 23.06.26	Fre 02.07.26	292	21.06 HK-Montage NT UG-EG
54		HK-Montage NT 1.OG	5 Tage	Mon 23.06.26	Fre 26.06.26	292	21.06 HK-Montage NT 1.OG
55		Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal ST	30 Tage	Mon 23.06.26	Fre 30.10.26	25.04 SSAA/5 Tage	Versorgungsleitungen Hecksen Versorgungskanal ST
56		KG 1.2.04 Technik	70 Tage	Mon 23.03.26	Fre 26.06.26		
57		Rohinstallation HT Flur 3.OG Rest	15 Tage	Mon 23.03.26	Fre 10.04.26		Rohinstallation HT Flur 3.OG Rest
58		Rohinstallation HT Flur 2.OG Rest	15 Tage	Mon 06.04.26	Fre 30.04.26		Rohinstallation HT Flur 2.OG Rest
59		BSK Rore 1-3.OG setzen, betonieren	5 Tage	Mon 20.03.26	Fre 24.03.26	08.00	BSK Rore 1-3.OG setzen, betonieren
60		Betondurchbrüche	20 Tage	Mon 06.03.26	Fre 03.04.26	09.03	Betondurchbrüche
61		Rohinstallation HT Flur 1.OG Rest	15 Tage	Mon 06.03.26	Fre 20.03.26	09.03	Rohinstallation HT Flur 1.OG Rest
62		Rohinstallation HT EG Hauptschulbereich	15 Tage	Mon 06.03.26	Fre 20.03.26	09.03	Rohinstallation HT EG Hauptschulbereich
63		Lüftungsgegenguss Dach HT	5 Tage	Mon 06.03.26	Fre 13.03.26	09.03	Lüftungsgegenguss Dach HT
64		Lüftungsgegenguss Dach HT Kanäle	15 Tage	Mon 06.03.26	Fre 27.03.26	09.03	Lüftungsgegenguss Dach HT Kanäle
65		Fertigmontage HT	30 Tage	Mon 06.03.26	Fre 17.03.26		
66		Kanaldichtes NT für Trockenbau	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	04.05	Kanaldichtes NT für Trockenbau
67		Fertigmontage NT	30 Tage	Mon 06.03.26	Fre 17.03.26		
68		Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 20.03.26	Fre 30.03.26	07.09	Inbetriebnahme
69		KG 4.1 Betonarbeiten (Schlüsselzuweisung)	80 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.07.26		
70		Ausführung Betonarbeiten HT Stemwerte	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26	30.03	Ausführung Betonarbeiten HT Stemwerte
71		Ausführung Betonarbeiten HT ohnm. Bauaufsig Nordtreppe	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	04.07	Ausführung Betonarbeiten HT ohnm. Bauaufsig Nordtreppe
72		KG 4.2 Stahlbau	250 Tage	Mon 01.07.25	Fre 17.07.26		
73		Gerüstmontage HT	20 Tage	Mon 03.06.26	Fre 30.06.26	31.00	Gerüstmontage HT
74		Gerüstmontage NT	10 Tage	Mon 03.06.26	Fre 13.06.26	31.00	Gerüstmontage NT
75		Gerüstabbau HT	10 Tage	Don 01.07.26	Mit 15.07.26	34.00	Gerüstabbau HT
76		Gerüstabbau NT	5 Tage	Don 01.07.26	Don 08.07.26		
77		KG 4.3 Dacharbeiten	70 Tage	Mon 06.03.26	Fre 19.06.26		
78		Gefälledämmung, Dachabdichtung HT, abschnittsweise	10 Tage	Mon 06.03.26	Fre 20.03.26	09.03	Gefälledämmung, Dachabdichtung HT, abschnittsweise
79		Attika Dämmung+Abdichtung HT, abschnittsweise	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 06.04.26	23.03	Attika Dämmung+Abdichtung HT, abschnittsweise
80		Attika HT Blechabdeckung	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26	38.04 SSAA/5 Tage	Attika HT Blechabdeckung
81		PV-Anlage Gesetzte (EVF)	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	59	30.03 PV-Anlage Gesetzte (EVF)
82		HT Kies	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26	76	06.04 HT Kies
83		PV-Anlage Solarpaneele (EVF)	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	77	13.04 PV-Anlage Solarpaneele (EVF)
84		Hebrauchsmeldung, Dachabdichtung NT	15 Tage	Mon 03.03.26	Fre 17.03.26	SSAA/5 Tage	Hebrauchsmeldung, Dachabdichtung NT
85		Attika/Regenrinne NT	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		20.04 Attika/Regenrinne NT
86		Erst Begrünung HT	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		20.04 Erst Begrünung NT
87		Verkgange HT Dämmung, Abdichtung	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		20.04 Verk.gange HT Dämmung, Abdichtung
88		Verk.gange NT Erst Begrünung	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26		20.04 Verk.gange NT Erst Begrünung
89		Stemwerk Kupferabdeckung	20 Tage	Mon 03.05.26	Fre 27.05.26	02.03	Stemwerk Kupferabdeckung
90		KG 4.4 Fensterarbeiten	185 Tage	Mon 01.12.25	Fre 28.08.26		
91		Fensterbänke	61 Tage	Mon 03.11.25	Fre 27.02.26		Fensterbänke
92		HT Einbauring KLD. 2.OG	15 Tage	Mon 30.01.26	Fre 13.02.26	26.01	HT Einbauring KLD. 2.OG
93		HT Rückbau MC-Kerne 3.-1.OG	3 Tage	Mit 11.02.26	Fre 13.02.26	11.02	HT Rückbau MC-Kerne 3.-1.OG
94		HT Einbauring MC-Kerne 3.-1.OG	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	30.01	HT Einbauring MC-Kerne 3.-1.OG
95		HT Rückbau KLD. 1.OG	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26	15.02	HT Rückbau KLD. 1.OG
96		HT Einbauring KLD. 1.OG	15 Tage	Mon 16.02.26	Fre 06.03.26	16.02	HT Einbauring KLD. 1.OG
97		HT Rückbau Flur 1.OG	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	19.02	HT Rückbau Flur 1.OG
98		HT Einbauring Flur 2.OG	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	30.03	HT Einbauring Flur 2.OG
99		HT Rückbau Flur 2.OG	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26	30.03	HT Rückbau Flur 2.OG
100		HT Einbauring Flur 1.OG	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26	06.04	HT Einbauring Flur 1.OG
101		HT Rückbau Flur 1.OG	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	13.04	HT Rückbau Flur 1.OG
102		HT Einbauring Flur 2.OG	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26	20.04	HT Einbauring Flur 2.OG
103		NT Rückbau KLD. 1.OG	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26	27.04	NT Rückbau KLD. 1.OG
104		NT Einbauring KLD. 1.OG	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	05.05	NT Einbauring KLD. 1.OG
105		NT Rückbau KLD. EG	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	05.05	NT Rückbau KLD. EG
106		NT Einbauring KLD. EG	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	11.05	NT Einbauring KLD. EG
107		NT Rückbau KLD. 1.UG	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26	11.05	NT Rückbau KLD. 1.UG
108		NT Einbauring KLD. 1.UG	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	14.05	NT Einbauring KLD. 1.UG
109		HT Trfo. Ost Rückbau	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	14.05	HT Trfo. Ost Rückbau
110		HT Trfo. Ost Einbauring	7 Tage	Mon 25.05.26	Don 02.06.26	25.05	HT Trfo. Ost Einbauring
111		HT Trfo. West Rückbau	5 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	01.06	HT Trfo. West Rückbau
112		HT Trfo. West Einbauring	6 Tage	Mit 03.06.26	Fre 12.06.26	03.06	HT Trfo. West Einbauring
113		HT EG Foyer Aufzug Rückbau	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	05.06	HT EG Foyer/Aufzug Rückbau
114		HT EG Foyer Aufzug Einbauung	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	05.06	HT EG Foyer/Aufzug Einbauung
115		Verbindungsgang Nord EG-1.OG Ost / West Rückbau	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	09.06	Verbindungsgang Nord EG-1.OG Ost / West Rückbau
116		Verbindungsgang Nord EG-1.OG Ost / West Einbauung	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	09.06	Verbindungsgang Nord EG-1.OG Ost / West Einbauung
117		NT Trfo. Ost + West Rückbau	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	25.06	NT Trfo. Ost + West Rückbau
118		NT Trfo. Ost + West Einbauung	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	06.07	NT Trfo. Ost + West Einbauung
119		HT KLD. 2.OG Lackierung (Rest)	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26	02.02	HT KLD. 2.OG Lackierung (Rest)
120		HT KLD. 3.OG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26	09.02	HT KLD. 3.OG Einbau Paneele / Klargläs
121		HT MC-Kerne 1.-3.OG Lackierung	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	02.03	HT MC-Kerne 1.-3.OG Lackierung
122		HT MC-Kerne 1.-3.OG Einbau Paneele / Klargläs	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	09.03	HT MC-Kerne 1.-3.OG Einbau Paneele / Klargläs
123		HT KLD. 2.OG Lackierung	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	23.03	HT KLD. 2.OG Lackierung
124		HT KLD. 2.OG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	30.03	HT KLD. 2.OG Einbau Paneele / Klargläs
125		HT KLD. 1.OG Lackierung	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	13.04	HT KLD. 1.OG Lackierung
126		HT KLD. 1.OG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26	20.04	HT KLD. 1.OG Einbau Paneele / Klargläs
127		HT KLD. 1.UG Lackierung	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26	27.04	HT KLD. 1.UG Lackierung
128		HT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	04.05	HT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs
129		HT KLD. 1.EG Lackierung	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26	11.05	HT KLD. 1.EG Lackierung
130		HT KLD. 1.EG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	18.05	HT KLD. 1.EG Einbau Paneele / Klargläs
131		HT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26	25.05	HT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux
132		HT 3.OG Flur Lackierung	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	04.05	HT 3.OG Flur Lackierung
133		HT 3.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	11.05	HT 3.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs
134		HT 2.OG Flur Lackierung	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26	18.05	HT 2.OG Flur Lackierung
135		HT 2.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26	25.05	HT 2.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs
136		HT 1.OG Flur Lackierung	5 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	01.06	HT 1.OG Flur Lackierung
137		HT 1.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 22.06.26	08.06	HT 1.OG Flur Einbau Paneele / Klargläs
138		HT Einbau Termolux Verglasung KLD. 3-1.OG	15 Tage	Mon 04.05.26	Fre 22.05.26	04.05	HT Einbau Termolux Verglasung KLD. 3-1.OG
139		NT Einbau Termolux Verglasung Rore 1-3.OG	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	25.05	NT Einbau Termolux Verglasung Rore 1-3.OG
140		NT KLD. 1.UG Lackierung	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26	11.05	NT KLD. 1.UG Lackierung
141		NT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	18.05	NT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux
142		NT KLD. EG Lackierung	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 22.05.26	25.05	NT KLD. EG Lackierung
143		NT KLD. EG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	01.06	NT KLD. EG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux
144		NT KLD. 1.UG Lackierung	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	25.05	NT KLD. 1.UG Lackierung
145		NT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	01.06	NT KLD. 1.UG Einbau Paneele / Klargläs / Termolux
146		HT Trfo. Ost Lackierung	5 Tage	Mon 01.06.26	Don 08.06.26	01.06	HT Trfo. Ost Lackierung
147		HT Trfo. Ost Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 08.06.26	Don 18.06.26	08.06	HT Trfo. Ost Einbau Paneele / Klargläs
148		HT Trfo. West Lackierung	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	08.06	HT Trfo. West Lackierung
149		HT Trfo. West Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	15.06	HT Trfo. West Einbau Paneele / Klargläs
150		HT EG Foyer Aufzug Lackierung	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	15.06	HT EG Foyer/Aufzug Lackierung
151		HT EG Foyer Aufzug Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26	22.06	HT EG Foyer/Aufzug Einbau Paneele / Klargläs
152		Verbindungsgang Nord EG-1.OG Lackierung	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	06.07	Verbindungsgang Nord EG-1.OG Lackierung
153		Verbindungsgang Nord EG-1.OG Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	13.07	Verbindungsgang Nord EG-1.OG Einbau Paneele / Klargläs
154		NT Trfo. Ost + West Lackierung	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	13.07	NT Trfo. Ost + West Lackierung
155		NT Trfo. Ost + West Einbau Paneele / Klargläs	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	20.07	NT Trfo. Ost + West Einbau Paneele / Klargläs
156		HT Brandschutz KLD. 3.-1.OG	15 Tage	Mon 06.06.26	Fre 26.06.26	03.06	HT Brandschutz KLD. 3.-1.OG
157		Sanierung Oberlicht Anbau Nord	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26	24.06	Sanierung Oberlicht Anbau Nord
158		KG 4.5 Metallbau 1 (Zuleh Innentüren)	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26		
159		Ausführung Stahl-Innentüren Flure+Treppenhäuser	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	25.05	Ausführung Stahl-Innentüren Flure+Treppenhäuser
160		KG 4.6 Tischlerarbeiten (Innentürenmontage)	100 Tage	Mon 03.03.26	Fre 22.07.26		
161		HT Innentürmontage MC-Kerne 3.-1.OG (Sonstige Türen)	15 Tage	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26	00.00	HT Innentürmontage MC-Kerne 3.-1.OG (Sonstige Türen)
162		NT Innentürmontage MC-Kerne 3.-1.OG (Sonstige Türen)	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26	00.00	NT Innentürmontage MC-Kerne 3.-1.OG (Sonstige Türen)
163		HT Schachtwände schließen 1.-3.OG	15 Tage	Mon 23.03.26	Fre 10.04.26	20.02	HT Schachtwände schließen 1.-3.OG
164		HT Trockenbau MC-Kerne 3.-1.OG	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 04.05.26	20.04	HT Trockenbau MC-Kerne 3.-1.OG
165		HT Trockenbau Wände Nebenräume / allgemein	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 22.05.26	20.04	HT Trockenbau Wände Nebenräume / allgemein
166		HT Decken Nebenräume	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 13.05.26	20.04	HT Decken Nebenräume
167		HT Raumsysteme 1.OG	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	18.05	HT Raumsysteme 1.OG
168		HT abg. Decken KLD. 3.OG	10 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	27.04	HT abg. Decken KLD. 3.OG
169		HT abg. Decken KLD. 2.OG	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	18.05	HT abg. Decken KLD. 2.OG
170		HT abg. Decken Flur 3.OG	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	11.05	HT abg. Decken Flur 3.OG / KLD. 1.OG
171		HT abg. Decken Flur 2.OG	10 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	27.04	HT abg. Decken Flur 2.OG / Foy
172		HT abg. Decken Flur 1.OG	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	18.05	HT abg. Decken Flur 1.OG
173		HT abg. Decken Foyer / Aufzüchtel EG	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	20.07	HT abg. Decken Foyer / Aufzüchtel EG
174		HT Kalkrohrdurchdringung Hecksen	20 Tage	Mon 06.04.26	Fre 03.07.26	06.04	HT Kalkrohrdurchdringung Hecksen
175		NT Innentürinstallation	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.06.26	04.05	NT Innentürinstallation
176		NT abg. Decken KLD. 3.OG	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	01.06	NT abg. Decken KLD. 3.OG
177		NT abg. Decken Trfo. / Verb.gang	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	08.06	NT abg. Decken Trfo. / Verb.gang
178		NT abg. Decken KLD. EG	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	15.06	NT abg. Decken KLD. EG
179		NT abg. Decken KLD. 1.UG	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26	20.06	NT abg. Decken KLD. 1.UG
180		Gebäudeinstallation	20 Tage	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26		
181		HT Außenseiten	20 Tage	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26	30.03	HT Außenseiten
182		HT Innenbereiche	20 Tage	Mon 30.03.26	Fre 24.04.26	30.03	HT Innenbereiche
183		KG 4.7 Fachmarkt 1.BA	30 Tage	Mon 13.06.26	Fre 30.10.26		
184		Ausführung Fachmarktarbeiten	30 Tage	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26	232	21.09 Ausführung Fachmarktarbeiten
185		KG 4.8 Gebäudeautomation	210 Tage	Mon 03.02.26	Fre 27.11.26		
186		Rohinstallation (Elektro)	70 Tage	Mon 02.02.26	Fre 08.05.26	02.02	Rohinstallation (Elektro)
187		Ausführung Gebäudeautomation	60 Tage	Mon 07.09.26	Fre 27.11.26	07.09	Ausführung Gebäudeautomation
188		KG 4.9 Bühnentechnik	40 Tage	Mon 04.04.26	Fre 29.05.26		
189		Ausführung Bühnentechnik HT	15 Tage	Mon 04.04.26	Fre 24.04.26	04.04	Ausführung Bühnentechnik HT
190		Ausführung Bühnentechnik NT	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	18.05	Ausführung Bühnentechnik NT
191		KG 5.1 Neuer Pflanzenbestand	80 Tage	Mon 06.05.26	Fre 21.08.26		
192		HT Flieser WC-Kerne 1.5OG	40 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.06.26	04.05	HT Flieser WC-Kerne 1.5OG
193		HT Fliesen Flure	40 Tage	Mon 29.06.26	Fre 21.08.26	29.06	HT Fliesen Flure
194		KG 5.2 Technikerbesten (LMBaA)	60 Tage	Mon 03.03.26	Fre 22.05.26		
195		HT KLD. 3.OG Ausführung Sockelkanal	5 Tage	Mon 13.06.26	Fre 22.06.26	13.06	HT KLD. 3.OG Ausführung Sockelkanal
196		HT KLD. 2.OG Ausführung Sockelkanal	5 Tage	Mon 20.06.26	Fre 26.06.26	24.06	HT KLD. 2.OG Ausführung Sockelkanal
197		HT KLD. 1.OG Ausführung Sockelkanal	5 Tage	Mon 30.06.26	Fre 04.08.26	30.06	HT KLD. 1.OG Ausführung Sockelkanal
198		HT Ausführung Wittlief Einbauküche	1 Tage	Mon 13.06.26	Don 18.06.26	13.06	HT Ausführung Wittlief Einbauküche
199		HT Tafelwände Lehrzimmer	5 Tage	Mon 20.06.26	Fre 26.06.26	20.06	HT Tafelwände Lehrzimmer
200		HT Ausführung Wittlief Garderoben	10 Tage	Mon 06.06.26	Fre 19.06.26	31.08	HT Ausführung Wittlief Garderoben
201		HT WC Trennwände	10 Tage	Mon 14.06.26	Fre 25.06.26	14.06	HT WC Trennwände
202		HT Muskkasel Decke	10 Tage	Mon 14.06.26	Fre 25.06.26	14.06	HT Muskkasel Decke
203		HT Akustikelemente KLD.	10 Tage	Mon 03.08.26	Don 14.08.26	03.08	HT Akustikelemente KLD.
204		HT Stützpunkt Flure	10 Tage	Mon 14.06.26	Fre 25.06.26	14.06	HT Stützpunkt Flure
205		HT Ausführung Sockelkanal	20 Tage	Mon 29.06.26	Fre 31.08.26	31.08	HT Ausführung Sockelkanal
206		HT Ausführung Wittlief Sanierung	20 Tage	Mon 29.06.26	Fre 23.10.26	29.06	HT Ausführung Wittlief Sanierung
207		KG 5.3 Technikerbesten (LTurnh)	70 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26		
208		Ausführung Tischler-Türen	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 24.07.26		
209		Mobile Trennwand 3.OG Rohinstallation	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	02.00	Mobile Trennwand 3.OG Rohinstallation
210		Mobile Trennwand 3.OG Fertigmontage	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	31.08	Mobile Trennwand 3.OG Fertigmontage
211		KG 5.4.1 Parkett	85 Tage	Mon 06.06.26	Fre 02.10.26		
212		HT KLD. 3.OG Parkett	20 Tage	Mon 06.06.26	Fre 03.07.26	06.06	HT KLD. 3.OG Parkett
213		HT KLD. 2.OG Parkett	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26	13.07	HT KLD. 2.OG Parkett
214		HT KLD. 1.OG Parkett	20 Tage	Mon