Nr.	Vorgangsbezeichnung	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Wolfmachten 2025-2026	2 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26	
2	Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27	
3	**Wolfmachten 2027-2028**	**441 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 09.10.26**	
4	**1 Baustelleinrichtung**	**441 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 09.10.26**	
5	Ersatzmaßnahme Rohbauarbeiten	30 Tage	Mon 07.04.25	Fre 15.05.25	
6	Parkettrückschnitt HT+NT	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 30.01.25	
7	**VS 3.1.01 Rohbau**	**211 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 13.03.26**	
8	BE Bauzaun, Baustellig	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	39
9	BE Containerstellung, Straßensperrung	20 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	39
10	Entfernen Kran-Fläche	15 Tage	Mon 05.05.25	Fre 23.05.25	
11	Entfernen Lüftung NT	15 Tage	Mon 26.05.25	Fre 13.06.25	
12	Kranstellung Atrium	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	
13	Schutzabdeckungen Innenbereich HT	20 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	
14	Rückbauarbeiten Fundamente HT + EDV	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	
15	Rückbauarbeiten KLD, deckentechnike HT 2. G.OG	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	
16	Rückbauarbeiten Deckendurchbrüche HT 2.OG	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	
17	Rückbauarbeiten Decken HT EG bis 1.OG	15 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	
18	Parkettstreifenaudau HT+NT	12 Tage	Mon 13.05.25	Fre 30.05.25	
19	Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;	5 Tage	Mon 09.06.25	Mit 11.06.25	
20	Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;	5 Tage	Mit 21.05.25	Fre 23.05.25	
21	Wanddurchbrüche HT 1.OG KLD;	5 Tage	Don 22.05.25	Fre 23.05.25	
22	Wanddurchbrüche HT EG	2 Tage	Don 05.06.25	Fre 06.06.25	
23	Rückbauarbeiten HLS/Lüftungen HT	25 Tage	Mon 05.05.25	Fre 06.06.25	
24	Rückbauarbeiten HT Herzeln Stützen Subste	15 Tage	Mon 02.06.25	Fre 20.06.25	
25	Deckendurchbruch Pur Decke ü. 2.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	
26	Deckendurchbruch Pur Decke ü. 1.OG HT Lüftung	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	
27	Deckendurchbruch Pur Decke ü. EG HT Lüftung	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	
28	Deckendurchbruch Pur Decke ü. EG HT Lüftung	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	
29	Rückbauarbeiten Fassade	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
30	Rückbauarbeiten NT Decken, HLS/E-Leitungen	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
31	Rückbauarbeiten Restarbeiten HT+NT	10 Tage	Mon 30.08.25	Fre 11.07.25	
32	Unterstützungsp NT	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	
33	Deckendurchbruch Dachaussteig Verb.gang	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
34	Dachkonstruktionsarbeiten NT, Verb. Nord	30 Tage	Mon 13.08.25	Fre 31.10.25	
35	Mauerarbeiten HT	30 Tage	Mon 20.10.25	Fre 28.11.25	
36	Mauerarbeiten NT	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	
37	Restarbeiten	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26	
38	**VS 3.2.01 Trockenbau**	**211 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 24.04.25**	
39	HT Hindernisse Demontage, Sicherstellen	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 03.04.25	
40	Trennwände HT 1.OG EG	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	
41	Abhang. HT 1.OG EG	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 13.04.25	
42	Trennwände HT Dachgeschoss	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	
43	Abhang. HT 2.OG DG	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 13.04.25	
44	Fertigstellarbeiten HT, Innenarbeiten	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	
45	Fertigstellarbeiten NT, Innenarbeiten	5 Tage	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25	
46	Estrich HT	30 Tage	Mon 17.03.25	Fre 24.04.25	
47	**VS 3.2.02 Gerüst**	**264 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 03.04.26**	
48	Rohmontage HT Achse 22-26	10 Tage	Mon 13.01.25	Fre 30.01.25	
49	Rohmontage HT Achse 3-22	15 Tage	Mon 03.02.25	Fre 20.02.25	
50	Rohmontage HT Achse 1-3	15 Tage	Mon 23.02.25	Fre 13.07.25	
51	Rohmontage NT	50 Tage	Mon 24.07.25	Fre 10.09.25	
52	Fertigstellarbeiten HT +NT	30 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.06.26	
53	**VS 3.2.03 Mörtelg**	**213 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 04.05.26**	
54	Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	
55	Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25	
56	Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	
57	Rohinstallation HT Ü.-2.1.OG	25 Tage	Mon 19.05.25	Fre 13.06.25	
58	Rohinstallation HT Ü.-2. 1.OG	30 Tage	Mon 19.05.25	Fre 27.06.25	
59	Rohinstallation HT EG Foyer, Aufenthalt, Tiflo,	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	
60	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	
61	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
62	Rohinstallation HT Flur 1.OG	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25	
63	Rohinstallation NT	50 Tage	Mon 14.07.25	Fre 19.09.25	
64	Fertigmontage HT	40 Tage	Mon 13.01.26	Fre 06.03.26	
65	Fertigmontage NT	25 Tage	Mon 13.06.26	Fre 08.05.26	
66	**VS 3.2.04 Lüftung**	**393 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 17.07.26**	
67	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25	
68	Rohinstallation HT Flur 1.OG	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	
69	Rohinstallation HT Flur 2.OG	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	
70	Rohinst. HT Steigstrang Achse EG-Ü.2.OG Dach	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	
71	Rohinst. HT Steigstrang Achse R EG-Dach	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25	
72	Rohinst. HT Steigstrang Achse 26-27 1.OG-Dach	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25	
73	Rohinstallation NT	50 Tage	Mon 08.09.25	Fre 14.11.25	
74	Lüftungsgeräte Dach HT	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25	
75	Lüftungsgeräte Dach HT Kanäle	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	
76	Fertigstellarbeiten HT	30 Tage	Mon 06.04.26	Fre 15.05.26	
77	Fertigstellarbeiten NT	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	
78					
79	**VS 4.1 Betonarbeiten (Schlitzmauerung)**	**90 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 21.11.25**	
80	**Ausführung Betonarbeiten HT + NT**	**90 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 21.11.25**	**82**
81					
82	Sanitärschächte HT	15 Tage	Mon 21.07.25	Fre 08.08.25	
83	Sanitärschächte NT	15 Tage	Mon 21.07.25	Fre 08.08.25	
84	Sanitärdecken HT	15 Tage	Mon 21.07.25	Fre 08.08.25	
85	Sanitärdecken NT, Verb. Nord	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25	
86	Sanitärdecken NT	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25	
87					
88	**VS 4.3 Dacharbeiten**	**166 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 27.03.26**	
89	Dachdämmung, Dachabdichtung HT	70 Tage	Mon 21.07.25	Fre 24.10.25	
90	Dachdämmung, Dachabdichtung NT	25 Tage	Mon 06.10.25	Fre 13.11.25	90XX
91	Ext. Begrünung	20 Tage	Mon 27.10.25	Fre 27.11.25	
92	**VS 4.4 Fassadenarbeiten**	**223 Tage**	**Mon 21.07.25**	**Fre 12.06.26**	
93	Rückbau Sonnenschutz HT Südseite	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25	
94	Ausführung HT Fenster Achse 22-26	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 15.08.25	
95	Ausführung HT Fenster Flure ü.2.OG	15 Tage	Mon 11.08.25	Fre 29.08.25	
96	Ausführung HT Fenster Tiflo, 3.OG EG	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25	
97	Ausführung HT Brüstung Ü.2. 1.OG	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	
98	Fristgemäß	55 Tage	Mon 01.12.25	Fre 27.02.26	
99	Ausführung HT Fenster EG Foyer, Aufenthalt	20 Tage	Mon 30.02.26	Fre 08.03.26	
100	Ausführung NT Fenster Ü.2. 1.OG ü.UG	35 Tage	Mon 02.02.26	Fre 17.04.26	
101	Ausführung NT Fenster Tiflo,	20 Tage	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26	
102	Ausführung Verbindungsflure Nord	20 Tage	Mon 18.05.26	Fre 12.06.26	
103	**VS 4.5 Metallbau 1 (Geländ.Innenbereich)**	**30 Tage**	**Mon 18.11.25**	**Fre 19.12.25**	
104	Ausführung Stahl Innentreppen	30 Tage	Mon 18.11.25	Fre 19.12.25	
105	**VS 4.6 Trockenbau (Innenabtrennung, groß)**	**213 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 24.04.25**	
106	Innenabtrennungen HT	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	
107	Innenabtrennungen NT	5 Tage	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25	
108	Deckenuntersichten HT	30 Tage	Mon 17.03.25	Fre 24.04.25	
109	Deckenuntersichten NT	10 Tage	Mon 31.03.25	Fre 11.04.25	
110	**VS 5.1 Fliesen (Fensterbänke)**	**40 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 26.09.25**	
111	Ausführung Fliesen	40 Tage	Mon 04.08.25	Fre 26.09.25	
112	**VS 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)**	**40 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 26.09.25**	
113	MC-Trennwände	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 29.09.25	
114	Ausführung Tischler Möbel HT	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 15.08.25	
115	**VS 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)**	**40 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 05.06.26**	
116	Ausführung Tischler Türen	40 Tage	Mon 13.04.26	Fre 05.06.26	
117	**VS 5.4 Parkett**	**113 Tage**	**Mon 13.01.26**	**Fre 19.06.26**	
118	Ausführung Parkett HT	15 Tage	Mon 13.01.26	Fre 31.01.26	
119	Sockelleisten HT Klassenräume	20 Tage	Mon 16.02.26	Fre 13.03.26	
120	Sockelleisten NT	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26	
121	Ausführung Parkett NT	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 13.04.26	
122	Sockelleisten NT	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	
123	**VS 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)**	**15 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 08.05.26**	
124	Ausführung Schlosser Treppengeländer, Lüftungsgitte	15 Tage	Mon 20.04.26	Fre 08.05.26	
125	**VS 5.6 Maler**	**30 Tage**	**Mon 04.04.26**	**Fre 15.05.26**	
126	Ausführung Maler HT	10 Tage	Mon 04.04.26	Fre 17.04.26	
127	Ausführung Maler NT	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	
128	**VS 5.7 Bindeschutz**	**30 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 12.06.26**	
129	Ausführung Bindeschutz HT	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	
130	Ausführung Bindeschutz NT	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	
131	**VS 5.08 Lehrküche / Sportplatz**	**15 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 22.05.26**	
132	Sportplatzsanierung (außerhalb Fristgemäß)	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	
133	Bodenbeläge HT	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	
134	**VS 5.1 Metallbau 1 (Schlosser)**	**55 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 03.07.26**	
135	Ausführung Schlosser Treppengeländer, Lüftungsgitte	55 Tage	Mon 20.04.26	Fre 03.07.26	
136	**VS 5.6 Maler**	**60 Tage**	**Mon 04.04.26**	**Fre 25.06.26**	
137	Ausführung Maler HT	10 Tage	Mon 04.04.26	Fre 17.04.26	
138	Ausführung Maler NT	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	
139	**VS 5.7 Bindeschutz**	**30 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 12.06.26**	
140	Ausführung Bindeschutz HT	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	
141	Ausführung Bindeschutz NT	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26	
142	**VS 5.03.03 Landschaftsbau / Spielplatz**	**20 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 26.06.26**	
143	Ausführung Landschaftsbau Teil 1 HT + NT	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26	
144	**VS 5.11 Hilfsmittel**	**20 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 29.05.26**	
145	**VS 5.11 Hilfsmittel**	**20 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 29.05.26**	
146	Aufzug	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.06.26	
147	Ausstattung Klassenzimmer (GP)	40 Tage	Mon 01.06.26	Fre 23.07.26	
148	**VS 6.1 Beschilderung**	**20 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 31.07.26**	
149	Ausführung Beschilderung	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	
150	VS 6.2 Baureinigung	40 Tage	Mon 03.06.26	Fre 14.08.26	
151	Ausführung Baureinigung	40 Tage	Mon 03.06.26	Fre 14.08.26	
152	**Feuerlöschgeräte (GP)**	**15 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 17.07.26**	
153	**Schließanlage**	**20 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 17.07.26**	
154	**Nutzerschutz, IT-Technik Fachbereich GP**	**25 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Fre 28.09.26**	
155	**BMA Vorbegehung**	**1 Tag**	**Mon 06.07.26**	**Mon 06.07.26**	
156	**Abnahmen, Mängelbeseitigung**	**20 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 31.07.26**	
157	**BMA Abnahme**	**1 Tag**	**Mon 03.08.26**	**Mon 03.08.26**	
158	**Puffer**	**10 Tage**	**Die 04.08.26**	**Don 27.08.26**	
159	**Übergabe an Nutzer**	**1 Tag**	**Fre 28.08.26**	**Fre 28.08.26**	
160	**Umzug Schule von Interim zu HT+Nordtrakt**	**30 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 09.10.26**	
161	**Umzug Schule Südbau zu Interim**	**30 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 09.10.26**	
162	**1 Baustelleinrichtung**	**10 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 09.10.26**	
163	**VS 1.1.01 Rohbau**	**176 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Fre 02.07.27**	
164	BE Umbau Baustelleneinrichtung, Bauzaun, Kranstellpl	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25	
165	Rückbauarbeiten Innenbereich EG	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25	
166	Rückbauarbeiten innen+ Rückbau HLS/E ST	25 Tage	Mon 09.11.26	Don 14.01.27	
167	Dachkonstruktionsarbeiten ST	40 Tage	Mon 19.10.26	Fre 11.12.26	
168	Dachkonstruktionsarbeiten Verb.gang Süd	20 Tage	Mon 03.02.27	Fre 26.02.27	
169	Neuerstellarbeiten ST	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	
170	Restarbeiten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27	
171	Baustellenentrichtbau	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	
172	**VS 3.2.01 ELT/Stahl**	**211 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Fre 24.04.26**	
173	Trennwandmontage, Rückbau Bauteile	30 Tage	Mon 13.10.25	Fre 21.11.25	
174	Rohmontage	30 Tage	Mon 10.11.26	Don 24.12.26	
175	Fertigmontage	20 Tage	Mon 17.03.26	Fre 24.04.26	
176	Estrich	20 Tage	Mon 17.03.26	Fre 13.04.26	
177	**VS 3.2.02 Gerüst**	**219 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 27.08.27**	
178	Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26	
179	Rohmontage	30 Tage	Mon 16.11.26	Fre 28.12.26	
180	Fertigmontage	30 Tage	Mon 04.01.27	Fre 17.02.27	
181	**VS 3.2.03 Holzbg**	**186 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 13.06.27**	
182	Rückbau Deckenlage	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	
183	Rohmontagen	60 Tage	Mon 09.11.26	Don 25.02.27	
184	Fertigmontage	20 Tage	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	
185	**VS 3.2.04 Lüftung**	**195 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Fre 08.10.27**	
186	Rohmontagen	40 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.03.27	
187	Fertigmontagen	20 Tage	Mon 05.07.27	Fre 30.07.27	
188	Inbetriebnahme	15 Tage	Mon 23.07.27	Fre 08.10.27	
189	**VS 4.1 Betonarbeiten (Schlitzmauerung)**	**81 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 26.02.27**	
190	Ausführung Betonarbeiten Teil 1	**81 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 26.02.27**	
191	Frostperiode	50 Tage	Die 01.12.26	Fre 26.02.27	
192	Sanitärschächte	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 05.11.26	
193	Sanitärdecken	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 05.11.26	
194	Sanitärdecken	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 19.11.26	
195	Sanitärdecken	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	
196	**VS 4.3 Dacharbeiten**	**106 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 09.04.27**	
197	Dachdämmung, Dachabdichtung ST	45 Tage	Mon 26.10.26	Fre 14.12.26	
198	Dachabdichtung, -abdichtung, Ext. Begrünung Verb.gang Süd	40 Tage	Mon 25.01.27	Fre 09.04.27	
199	Sicherung ST	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	
200	**VS 4.4 Fassadenarbeiten**	**141 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 21.05.27**	
201	Ausführung Fenster ST Teil 1	30 Tage	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26	
202	Frostperiode	50 Tage	Die 01.12.26	Fre 26.02.27	
203	Ausführung Fenster ST Teil 1	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27	
204	Brüstungen	20 Tage	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27	
205	Ausführung Eingänge HT ST	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	
206	Ext. Trockenbau (Innenabtrennung, groß)	20 Tage	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	
207	Innenabtrennungen	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	
208	Decken	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	
209	Trockenbau Küche	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	
210	Trockenbau Decken	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	
211	**VS 5.2 Fachwerk 2.BA**	**110 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Fre 10.09.27**	
212	**Vormontage**	**5 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Fre 16.04.27**	
213	Ausführung Fachwerkarbeiten	60 Tage	Mon 21.06.27	Fre 10.09.27	
214	**VS 4.5 Gebäudeautomation**	**103 Tage**	**Mon 06.07.27**	**Fre 02.09.27**	
215	Kommissionen	30 Tage	Mon 06.07.27	Fre 19.08.27	
216	Inbetriebnahme Gebäudeautomation	15 Tage	Mon 19.08.27	Fre 02.09.27	
217	**VS 5.1 Fliesen (Fensterbänke)**	**10 Tage**	**Mon 23.08.27**	**Fre 03.09.27**	
218	Ausführung Bibliothek	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	
219	**VS 5.1 Fliesen (Fensterbänke)**	**10 Tage**	**Mon 23.08.27**	**Fre 03.09.27**	
220	Ausführung Fliesen	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	
221	**VS 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)**	**15 Tage**	**Mon 02.08.27**	**Fre 03.09.27**	
222	Ausführung Tischler Möbel	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 03.09.27	
223	**VS 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)**	**20 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Fre 28.05.27**	
224	Ausführung Tischler Türen	20 Tage	Mon 03.05.27	Fre 28.05.27	
225	**VS 5.4 Parkett**	**15 Tage**	**Mon 31.05.27**	**Fre 13.06.27**	
226	Ausführung Parkett	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.07.27	
227	Sockelleisten	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27	
228	Parkett Ausgleich	20 Tage	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27	
229	**VS 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)**	**30 Tage**	**Mon 31.05.27**	**Fre 09.07.27**	
230	Ausführung Schlosser Treppengeländer	30 Tage	Mon 31.05.27	Fre 09.07.27	
231	**VS 5.6 Maler**	**30 Tage**	**Mon 05.07.27**	**Fre 13.08.27**	
232	Ausführung Maler HT	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 21.08.27	
233	**VS 5.7 Bindeschutz**	**25 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Fre 04.06.27**	
234	Ausführung Bindeschutz	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27	
235	**VS 5.8 Decken (Estrich-Decken Ausnehmerich)**	**90 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 02.07.27**	
236	Deckenuntersichten HT, Vorbereitungsgänge	90 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.07.27	
237	**VS 5.10.02 Instandsetzung Innenhofplatten**	**170 Tage**	**Mon 15.03.27**	**Fre 08.10.27**	
238	Instandsetzung / Sanierung Innenhofplatten	90 Tage	Mon 15.03.27	Fre 16.07.27	
239	Ausführung Einbau Innenhofplatten Altbaut	90 Tage	Mon 07.06.27	Fre 08.10.27	
240	**VS 5.10.03 Landschaftsbau / Spielplatz**	**60 Tage**	**Mon 05.07.27**	**Fre 24.09.27**	
241	Ausführung Landschaftsbau Teil 2	60 Tage	Mon 05.07.27	Fre 24.09.27	
242	**VS 5.11 Hilfsmittel**	**20 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 26.03.27**	
243	Ausführung Hochinstallierung	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27	
244					
245	**VS 6.1 Beschilderung**	**15 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 17.09.27**	
246	Ausführung Beschilderung	15 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	
247	VS 6.2 Baureinigung	40 Tage	Mon 13.09.27	Fre 08.10.27	
248	Ausführung Baureinigung	40 Tage	Mon 13.09.27	Fre 08.10.27	
249	**Feuerlöschgeräte (GP)**	**1 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Fre 17.09.27**	
250	**Schließanlage**	**5 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Fre 17.09.27**	
251	**Nutzerschutz, IT-Technik Fachbereich GP**	**10 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 01.10.27**	
252	**BMA Vorbegehung**	**1 Tag**	**Mon 13.09.27**	**Mon 13.09.27**	
253	**Abnahmen, Mängelbeseitigung**	**15 Tage**	**Die 14.09.27**	**Fre 08.10.27**	
254	**BMA Abnahme**	**1 Tag**	**Mon 11.10.27**	**Mon 11.10.27**	
255	**Puffer**	**14 Tage**	**Mon 11.10.27**	**Don 28.10.27**	
256	**Übergabe an Nutzer**	**1 Tag**	**Fre 29.10.27**	**Fre 29.10.27**	
257	**Umzug Schule von Interim zu Südtrakt**	**30 Tage**	**Mon 01.11.27**	**Fre 10.12.27**	
258	**Rückbau Interim**	**30 Tage**	**Mon 22.11.27**	**Fre 31.12.27**	
259	**5 Baustelleinrichtung**	**10 Tage**	**Mon 29.10.28**	**Fre 09.11.28**	
260	Spielplatzsanierung (außerhalb Fristgemäß)	10 Tage	Mon 29.10.28	Fre 09.11.28	

Wolfmachten 2025-2026
Wolfmachten 2026-2027
Wolfmachten 2027-2028
Ersatzmaßnahme Rohbauarbeiten
Parkettrückschnitt HT+NT
1 Baustelleinrichtung
BE Bauzaun, Baustellig
BE Containerstellung, Straßensperrung
Entfernen Kran-Fläche
Entfernen Lüftung NT
Kranstellung Atrium
Schutzabdeckungen Innenbereich HT
Rückbauarbeiten Fundamente HT + EDV
Rückbauarbeiten KLD, deckentechnike HT 2. G.OG
Rückbauarbeiten Deckendurchbrüche HT 2.OG
Rückbauarbeiten Decken HT EG bis 1.OG
Parkettstreifenaudau HT+NT
Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;
Wanddurchbrüche HT 2.OG KLD;
Wanddurchbrüche HT 1.OG KLD;
Wanddurchbrüche HT EG
Rückbauarbeiten HLS/Lüftungen HT
Rückbauarbeiten HT Herzeln Stützen Subste
Deckendurchbruch Pur Decke ü. 2.OG HT Lüftung
Deckendurchbruch Pur Decke ü. 1.OG HT Lüftung
Deckendurchbruch Pur Decke ü. EG HT Lüftung
Deckendurchbruch Pur Decke ü. EG HT Lüftung
Rückbauarbeiten Fassade
Rückbauarbeiten NT Decken, HLS/E-Leitungen
Rückbauarbeiten Restarbeiten HT+NT
Unterstützungsp NT
Deckendurchbruch Dachaussteig Verb.gang
Dachkonstruktionsarbeiten NT, Verb. Nord
Mauerarbeiten HT
Mauerarbeiten NT
Restarbeiten
HT Hindernisse Demontage, Sicherstellen
Trennwände HT 1.OG EG
Abhang. HT 1.OG EG
Trennwände HT Dachgeschoss
Abhang. HT 2.OG DG
Fertigstellarbeiten HT, Innenarbeiten
Fertigstellarbeiten NT, Innenarbeiten
Estrich HT
2.Estrich Lastzug
Rohmontage HT Achse 22-26
Rohmontage HT Achse 3-22
Rohmontage HT Achse 1-3
Rohmontage NT
Fertigstellarbeiten HT +NT
Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26
Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26
Rohinstallation HT Hauptfrage Achse 22-26
Rohinstallation HT Ü.-2.1.OG
Rohinstallation HT Ü.-2. 1.OG
Rohinstallation HT EG Foyer, Aufenthalt, Tiflo,
Rohinstallation HT Flur 2.OG
Rohinstallation HT Flur 2.OG
Rohinstallation HT Flur 1.OG
Rohinstallation NT
Fertigmontage HT
Fertigmontage NT
Rohinstallation HT Flur 2.OG
Rohinstallation HT Flur 2.OG
Rohinstallation HT Flur 1.OG
Rohinst. HT Steigstrang Achse EG-Ü.2.OG Dach
Rohinst. HT Steigstrang Achse R EG-Dach
Rohinst. HT Steigstrang Achse 26-27 1.OG-Dach
Rohinstallation NT
Lüftungsgeräte Dach HT
Lüftungsgeräte Dach HT Kanäle
Fertigstellarbeiten HT
Fertigstellarbeiten NT
Ausführung Betonarbeiten HT + NT
Sanitärschächte HT
Sanitärschächte NT
Sanitärdecken HT
Sanitärdecken NT, Verb. Nord
Sanitärdecken NT
Dachdämmung, Dachabdichtung HT
Dachdämmung, Dachabdichtung NT
Ext. Begrünung
Rückbau Sonnenschutz HT Südseite
Ausführung HT Fenster Achse 22-26
Ausführung HT Fenster Flure ü.2.OG
Ausführung HT Fenster Tiflo, 3.OG EG
Ausführung HT Brüstung Ü.2. 1.OG
Fristgemäß
Ausführung HT Fenster EG Foyer, Aufenthalt
Ausführung NT Fenster Ü.2. 1.OG ü.UG
Ausführung NT Fenster Tiflo,
Ausführung Verbindungsflure Nord
Ausführung Stahl Innentreppen
Innenabtrennungen HT
Innenabtrennungen NT
Deckenuntersichten HT
Deckenuntersichten NT
Ausführung Fliesen
Ausführung Tischler Möbel
Ausführung Tischler Türen
Ausführung Parkett
Sockelleisten
Parkett Ausgleich
Ausführung Schlosser Treppengeländer
Ausführung Maler HT
Ausführung Bindeschutz
Ausführung Bindeschutz NT
Deckenuntersichten HT, Vorbereitungsgänge
Instandsetzung / Sanierung Innenhofplatten